

**УТВЕРЖДЕНО**  
Председателем  
контрольно-счетной палаты  
Волгоградской области  
18 апреля 2025 года

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **о результатах внешней проверки исполнения закона об областном бюджете и бюджетной отчетности комитета строительства Волгоградской области за 2024 год**

#### **1. Общие положения.**

1.1. Заключение о результатах внешней проверки исполнения закона об областном бюджете и бюджетной отчетности комитета строительства Волгоградской области за 2024 год подготовлено в соответствии с БК РФ<sup>1</sup> и СГФК 203 «Внешняя проверка исполнения годового отчета об исполнении областного бюджета» на основании пункта 3.1.5 плана работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее – КСП) на 2025 год.

Заключение подготовлено на основании акта внешней проверки комитета строительства Волгоградской области (далее – Комитет), подписанного без замечаний.

1.2. Бюджетная отчетность Комитета составлена в соответствии с Инструкцией №191н<sup>2</sup>.

Полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности Комитета исполняет государственное казенное учреждение Волгоградской области «Центр бюджетного учета и отчетности» (далее – ГКУ «ЦБУ»)<sup>3</sup>.

1.3. Комитет осуществляет функции учредителя государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ УКС) и государственного автономного учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» (далее – ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»).

Штатная численность Комитета в течении 2024 года не менялась и составляла 72 ед., в том числе 1 государственная должность, 66 государственных гражданских служащих (далее - ГГС), 5 работников, не отнесенных к ГГС. Фактическая численность на 31.12.2024 составила 57 человек.

Штатная численность ГКУ УКС в 2024 году не менялась и составляла 95 единиц, фактическая на 31.12.2024 - 79 человек, имелось 16 вакансий.

Штатная численность ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» в 2024 году увеличилась на 2,35 единицы и составила 72,915 единиц, фактическая на 31.12.2024 - 65,415 единиц и 7,5 вакансий.

#### **2. Результаты проверки и анализа исполнения закона об областном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период и бюджетной отчетности в Комитете.**

##### **2.1. В части доходов областного бюджета.**

Приказом Комитета от 28.02.2018 №65-ОД «Об осуществлении комитетом строительства Волгоградской области полномочий главного администратора (администратора) доходов областного бюджета» закреплены источники доходов областного бюджета, администрирование которых осуществляет Комитет.

<sup>1</sup>Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.

<sup>2</sup>Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

<sup>3</sup>Постановление Администрации Волгоградской области от 25.12.2020 №827-п «О передаче комитету финансов Волгоградской области отдельных полномочий органов исполнительной власти Волгоградской области и подведомственных им государственных казенных учреждений».

Информация об исполнении прогнозных показателей поступлений администрируемых доходов на 2024 год, доведенных до Комитета Облфином<sup>4</sup>, представлена в приложении №1.

Общая сумма поступивших доходов составила в 2024 году 4 208 875,3 тыс.руб., или 107,9% к утвержденным бюджетным назначениям (3 901 986,5 тыс. рублей).

Перевыполнение обусловлено в основном увеличением поступления федеральных субсидий на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства и на софинансирование капитальных вложений (далее - капвложения) в объекты государственной собственности в рамках модернизации театров юного зрителя и театров кукол, а также прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ (возвраты: субсидии на возмещение затрат на присоединение МКД<sup>5</sup> к сетям энергоснабжения согласно представлению УФК<sup>6</sup>, неотработанного аванса по госконтракту, невостребованного остатка средств по выплатам ветеранам и инвалидам, необоснованно выданной социальной выплаты молодым семьям, возмещение ущерба, нанесенного государственному имуществу физическими лицами).

## 2.2. В части расходов областного бюджета.

Законом об областном бюджете на 2024 год<sup>7</sup> Комитету предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12 786 408,3 тыс.рублей. Бюджетные назначения увеличены относительно Закона об областном бюджете на 2024 год на 487 385,8 тыс.руб. в соответствии со статьей 217 БК РФ и статьей 41.1 Закона Волгоградской области от 11.06.2008 №1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области» и утверждены сводной бюджетной росписью в сумме 13 273 794,1 тыс.рублей.

Кассовые расходы Комитета за 2024 год составили 13 092 547,2 тыс.руб., или 98,6% к бюджетным назначениям. Информация об исполнении бюджетных назначений по расходам в разрезе разделов кодов бюджетной классификации представлена в таблице №1.

Таблица №1, тыс.руб.

раздел/подраздел		утверждено законом	утверждено бюджетной росписью	исполнено	отклонение исполненных расходов от утвержденных росписью	
код	наименование				сумма	%
<b>Расходы всего:</b>		<b>12 786 408,3</b>	<b>13 273 794,1</b>	<b>13 092 547,2</b>	<b>-181 246,9</b>	<b>-1,4</b>
0113	Другие общегосударственные вопросы	100 307,5	88 403,7	81 829,7	-6 574,0	-7,4
0310	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	25 400,0	25 400,0	18 000,0	-7 400,0	-29,1
0400	Национальная экономика	1 739 707,4	1 909 990,0	1 872 068,5	-37 921,5	-2,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	3 985 345,3	4 010 776,3	3 956 386,7	-54 389,6	-1,4
0700	Образование	2 120 320,9	2 194 801,8	2 194 466,4	-335,4	-0,02
0801	Культура	600 807,5	759 897,0	759 897,0	0,0	0,0
0900	Здравоохранение	2 156 409,5	2 170 717,8	2 162 888,7	-7 829,1	-0,4
1000	Социальная политика	1 862 914,5	1 921 787,8	1 886 068,1	-35 719,7	-1,9
1102	Массовый спорт	195 195,7	192 019,7	160 942,1	-31 077,6	-16,2

Информация о расходах Комитета по подразделам бюджетной классификации представлена в приложении №2.

<sup>4</sup>Комитет финансов Волгоградской области.

<sup>5</sup>Многоквартирный дом.

<sup>6</sup>Управление Федерального казначейства по Волгоградской области.

<sup>7</sup>Закон Волгоградской области от 05.12.2023 №95-ОД «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы исполнены на 81 829,7 тыс.руб., или 92,6%, в основном (68 536,1 тыс.руб., или 100%) в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры государственной собственности» на проектирование и строительство административного здания в Красноармейском районе г.Волгограда, а также 13 293,6 тыс.руб., или 100%, на капитальный ремонт двух объектов за счет средств Резервного фонда АВО<sup>8</sup>. Неисполнение на сумму 6 574,0 тыс.руб. обусловлено поздним согласованием закупочных процедур на выполнение работ по перепланировке здания Облисполкома<sup>9</sup> (закупка не состоялась из-за отсутствия претендентов), а также в связи с не востребованностью средств на возмещение судебных расходов ввиду отсутствия подлежащих оплате исполнительных листов.

По подразделу 0310 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы исполнены на 18 000,0 тыс.руб., или 70,9%, в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры государственной собственности в сфере пожарной безопасности» на проектирование и строительство здания пожарной части в р.п.Ерзовка Городищенского района. Неисполнение на 7 400,0 тыс.руб. обусловлено необходимостью выноса сетей электроснабжения с земельного участка, на котором идет строительство, повлекшей за собой длительное согласование с ресурсоснабжающей организацией. Проектирование завершено 15.01.2025 (вместо 02.09.2024), получено положительное заключение госэкспертизы.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы исполнены на 1 294 850,9 тыс.руб., или 100%, в том числе 1 156 921,6 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 137 929,3 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, в рамках регионального проекта «Жилье (Волгоградская область)» (в составе НП<sup>10</sup> «Жилье и городская среда») на строительство пяти автодорог в г.Волгограде, три из которых завершены в 2024 году. Строительство автодороги по ул.Родниковой в Советском районе г.Волгограда ведется с отставанием от графика производства работ на 8 месяцев, общая степень готовности автодороги на 01.01.2025 составила 15,43 процента. Строительство автодороги по ул.КИМ с выездом в пойму реки Царица в Ворошиловском районе г.Волгограда планируется завершить в декабре 2025 года, степень готовности - 59,39 процента.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» средства областного бюджета в сумме 577 217,6 тыс.руб., или 93,8%, направлены:

1. В рамках КПП<sup>11</sup> «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области» на предоставление субсидии ООО «ИнвестТехСтрой» на строительство логистического комплекса «Солнечный» (200 000,0 тыс.руб.), на субсидии Фонду жилья и ипотеки<sup>12</sup>: для предоставления гражданам компенсации части расходов по оплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (171 282,1 тыс.руб.) и на проектирование многопрофильного центра поддержки ветеранов боевых действий (54 320,9 тыс.руб.); на обеспечение деятельности ГКУ УКС (128 959,5 тыс.руб.) и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Волгоградской области (7 137,6 тыс.руб.), на обеспечение функционирования информационной системы управления проектами госзаказа в сфере строительства (4 016,4 тыс.руб.), на субсидию Фонду развития территорий для выплаты компенсации участникам долевого строительства МКД (855,8 тыс. рублей).

2. Непрограммные расходы на сумму 10 645,3 тыс.руб., или 96,1%, направлены на исполнение судебных актов по погашению задолженности ГКУ УКС за выполненные работы по госконтрактам, а также неэффективные расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, поставленных в жилые помещения, предоставленные детям-сиротам, на сумму 88,5 тыс.руб., в том числе 60,0 тыс.руб. - за газ, 28,5 тыс.руб. – за содержание имущества.

Неисполнение на 37 921,5 тыс.руб. обусловлено отсутствием финансирования: аванса на ремонт находящегося в оперативном управлении ГКУ УКС административного здания по

<sup>8</sup>Резервный фонд Администрации Волгоградской области.

<sup>9</sup>Объект «Сохранение (перепланировка и приспособление для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения «Здание облкома КПСС и облисполкома (Администрация Волгоградской области)» 1950-1953 гг.

<sup>10</sup>Национальный проект.

<sup>11</sup>Комплекс процессных мероприятий.

<sup>12</sup>Некоммерческая организация «Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки».

пр.Жукова - 16 719,3 тыс.руб., оплаты за выполненные работы и услуги - 13 405,0 тыс.руб., за услуги по техподдержке информационной системы ИСУП - 983,6 тыс.руб., а также в связи с экономией по итогам выполнения работ по демонтажу объектов - 1 999,0 тыс.рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы исполнены на 2 462 797,6 тыс.руб., или 97,9%, в том числе 772 720,7 тыс.руб. - за счет средств Фонда развития территорий, 1 690 076,9 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, в том числе:

1. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Волгоградская область)» (в составе НП «Жилье и городская среда») предоставлены субсидий бюджетам 12 муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017, - 2 100 221,8 тыс.руб., или 100%, в том числе 772 720,7 тыс.руб. - за счет средств Фонда развития территорий, 1 327 501,1 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета. Согласно отчету о реализации регпроекта за 2024 год плановые показатели, установленные Фондом развития территорий, перевыполнены: расселено 136,07 тыс.кв.м аварийного жилья (план - 128,29 тыс.кв.м), переселено 9,1 тыс.человек (план - 7,14 тыс.человек).

2. В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 362 575,8 тыс.руб., или 100%, за счет средств областного бюджета предоставлены субсидии на переселение граждан из МКД, признанных аварийными после 01.01.2017, администрациям г.Волгограда и Береславского сельского поселения Калачевского района. Показатели регпроекта достигнуты: расселено 8,74 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, переселены 555 человек.

Неисполнение на 53 000,0 тыс.руб., или 100%, в рамках КПМ «Обеспечение безопасности граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Волгоградской области» обусловлено отсутствием финансирования в связи с поздним заключением соглашения о предоставлении субсидии администрации Волгограда на приобретение жилых помещений для формирования маневренного фонда специального жилищного фонда. Муниципальные контракты на приобретение 18 квартир частично оплачены администрацией Волгограда 30.12.2024 за счет средств местного бюджета.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» средства в сумме 1 232 465,9 тыс.руб., или 99,9%, в том числе 1 197 661,5 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 34 804,4 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета, направлены:

1. В рамках регионального проекта «Реализация механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов» за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета 1 095 675,0 тыс.руб., или 100%, на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, проектирование и строительство сетей электроснабжения и газоснабжения к перспективным застройкам районов Волгограда. Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения Краснооктябрьского района завершены, ведутся пуско-наладочные работы.

2. В рамках регионального проекта «Жилье (Волгоградская область)» (в составе НП «Жилье и городская среда») на техническое присоединение жилищного комплекса «Долина» к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - 101 986,5 тыс.руб., или 100%, в том числе 53 163,8 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 48 822,7 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета.

3. В рамках регионального проекта «Энергосбережение в теплоснабжении»<sup>13</sup> - 34 804,4 тыс.руб., или 97,3%, на проектирование и строительство зданий котельных городской больницы №1 г.Петров Вал и здания психоневрологического интерната в ст.Нижний Чир Суровикинского района, а также на капитальный ремонт газоснабжения 3 ФАП<sup>14</sup> и 1 амбулатории (работы завершены). По 4 ФАПам (с.Васильевка и с.Ивановка Октябрьского района и х.Худушный и п.Калинина Палласовского района), капремонт которых должен был быть завершён в 2022 году, работы в 2024 году не были завершены, в связи с чем ГКУ УКС

<sup>13</sup>Региональный проект, не входящий в состав национального проекта «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области».

<sup>14</sup>Фельдшерско-акушерский пункт.

предъявлены требования подрядчикам об оплате неустойки (не оплачены). По состоянию на 01.04.2025 по 2 объектам Палласовского района подписаны акты приемки законченных строительством систем газоснабжения объектов, по 2 ФАПам Октябрьского района строительно-монтажные работы выполнены не в полном объеме, госконтракты расторгнуты ГКУ УКС в одностороннем порядке, необходимы пусконаладочные работы стоимостью 199,9 тыс.рублей. Бюджетные назначения на 2025 год на оплату работ по 4 ФАПам предусмотрены.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены на 153 035,2 тыс.руб., или 100%, из них 138 130,2 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 14 905,0 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета, в том числе:

1. В рамках регионального проекта «Жилье (Волгоградская область)» - 151 568,6 тыс.руб., или 100%, в том числе 138 130,2 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 13 438,4 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета, предоставлена субсидия бюджету г.Волгограда на строительство 4 автомобильных дорог, из которых 3 введены в эксплуатацию.

2. В рамках регионального проекта «Реализация механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов» бюджету г.Волжского предоставлен ИМБТ<sup>15</sup> в объеме 1 466,6 тыс.руб. на проектирование автодороги в г.Волжском по ул.Волжской Военной Флотилии. Положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию получено, однако на строительство объекта средства бюджетных кредитов соглашением с Минстроем РФ не предусмотрены. ГП Жилье<sup>16</sup> срок ввода автодороги в эксплуатацию установлен на 2025 год.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы исполнены на 108 088,0 тыс.руб., или 99,9%, за счет средств областного бюджета на обеспечение деятельности Комитета и проведение конкурса «Лидеры строительной отрасли».

Неисполнение на 15,2 тыс.руб. сложились в основном по расходам на услуги связи и на закупку материальных запасов для нужд Комитета.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы исполнены на 92 625,2 тыс.руб., или 100%, из них:

1. В рамках регионального проекта «Реализация механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов» бюджету Волгограда предоставлен ИМБТ на сумму 70 044,2 тыс.руб. за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета на строительство детского сада в Тракторозаводском районе Волгограда. Готовность объекта на 01.01.2025 составляла 90,5%, срок строительства продлен на 2025 год.

2. Непрограммные расходы на сумму 22 581,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета направлены на завершение строительства детского сада в с.Русская Бундевка Руднянского района, пострадавшего от природных пожаров 2-3 сентября 2010 года (введен в эксплуатацию), и на строительство объекта за счет средств Резервного фонда АВО.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы исполнены на 2 028 588,1 тыс.руб., или 99,98%, из них 979 804,0 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 1 048 784,1 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета, в том числе:

1. В рамках регионального проекта «Современная школа» (в составе НП «Образование») - 2 007 569,7 тыс.руб., или 99,98%, в том числе 979 804,0 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 1 027 765,7 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета на строительство 2 общеобразовательных школ в Волгограде (по ул.им.академика Бардина в пос.ГЭС Тракторозаводского района и по ул.им.Ивановского в Советском районе). Неисполнение на 335,4 тыс.руб. обусловлено невостребованностью средств областного бюджета на строительство школы по ул.им.Бардина. Школы введены в эксплуатацию.

2. Непрограммные расходы на сумму 21 018,4 тыс.руб., или 100%, направлены на строительство объектов за счет средств Резервного фонда АВО.

---

<sup>15</sup>Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

<sup>16</sup>Постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 №46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области».

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» расходы исполнены на 73 253,1 тыс.руб., или 100%, за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения» на проектирование и строительство учебно-спортивного корпуса Волгоградского медицинского колледжа. Первые два госконтракта расторгнуты ГКУ УКС в связи с нарушением подрядчиками своих обязательств, действующим контрактом срок ввода объекта в эксплуатацию установлен на 31.12.2025. Строительная готовность объекта на 15.03.2025 составляет 7%, имеются риски невыполнения ГП Развитие здравоохранения в части ввода объекта в 2025 году.

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены на 759 897,0 тыс.руб., или 100%, в том числе 443 846,5 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 316 050,5 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, из них:

1. В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры» («Культурная среда») (Волгоградская область)» (в составе НП «Культура») – 90 839,3 тыс.руб., или 100%, в том числе: 63 566,5 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 27 272,8 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета в основном на капитальный ремонт зданий Театра Юного Зрителя. Ремонт в установленный госконтрактом срок 30.10.2024 не завершен, работы ведутся со значительным отставанием от графика по причине корректировки проектной документации в связи с изменением видов и объемов работ, материалов, а также из-за низкой производственной мощности подрядчика. ГКУ УКС предъявлено требование об оплате неустойки на сумму 19 709,5 руб. (не оплачено), штрафные санкции в размере 200,0 тыс.руб. (оплачено 100,0 тыс. рублей). Строительная готовность объекта на 28.02.2025 составила 82 процента.

2. В рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы культуры» - 509 968,2 тыс.руб., или 100%, из них 380 280,0 тыс.руб. – за счет федерального бюджета, 129 688,2 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета на работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание Центрального Универмага», на проектирование и строительство центра культурного развития в г.Михайловке, на проектирование реконструкции Центрального концертного зала<sup>17</sup> и культурно-образовательного центра в г.Волгограде.

3. Непрограммные расходы на 159 089,5 тыс.руб., или 100%, за счет средств Резервного фонда АВО направлены на объекты по постановлению АВО.

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены на 2 022 307,7 тыс.руб., или 99,6%, в том числе 1 433 824,1 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 588 483,6 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета, из них:

1. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (в составе НП «Здравоохранение») -72 364,3 тыс.руб., или 100%, за счет средств областного бюджета на строительство радиологического корпуса ВОКОД<sup>18</sup> (завершено).

2. В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (в составе НП «Здравоохранение») - 1 856 100,0 тыс.руб., или 100%, в том числе: 1 433 824,1 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 422 275,9 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета на проектирование и строительство объектов: поликлиники больницы №16 г.Волгограда (готовность 95%), поликлиники в р.п.Светлый Яр (введена в эксплуатацию), поликлиники городской детской больницы г.Волжского (готовность 35%), а также поликлиники городской больницы №1 г.Камышина, срок завершения строительства которой по условиям госконтракта - 15.12.2025. Строительная готовность на 01.01.2025 составляла 10%, имеются риски нарушения срока строительства объекта, установленного ГП Развитие здравоохранения<sup>19</sup> на 2025 год.

<sup>17</sup>Центральный концертный зал государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградская филармония» по адресу: г.Волгоград, наб.62-й Армии, 4.

<sup>18</sup>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер».

<sup>19</sup>Постановление Правительства Волгоградской обл. от 25.11.2013 №666-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие здравоохранения в Волгоградской области».

3. В рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения» средства областного бюджета - 25 603,5 тыс.руб., или 100%, направлены на проектирование здания патологоанатомического отделения в г.Михайловка (завершено), на реконструкцию нежилого здания в Советском районе Волгограда под отделение детской поликлиники №31 (завершено), на проектирование демонтажа здания поликлиники в с.Лог Иловлинского района (завершено, демонтаж произведен), а также на проектирование и строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации клинической больницы скорой медицинской помощи №7 в Волгограде, срок завершения строительства которого был установлен на 30.11.2024. В связи с неисполнением подрядчиком ООО «Дорстрой» своих обязательств ГКУ УКС в одностороннем порядке расторг госконтракт (строительная готовность на момент расторжения контракта в сентябре 2024 года – 36 процентов). Возмещен неотработанный аванс 77 477,8 тыс.руб. и предъявлены требования подрядчику за нарушение сроков исполнения обязательств (19.02.2025) на сумму 5 592,0 тыс.руб. (не оплачено). Закупочные процедуры на завершение строительства объекта в 2024 году ГКУ УКС не осуществлялись в связи с сокращением бюджетных назначений.

4. Непрограммные расходы исполнены на 68 239,9 тыс.руб., или 100%, на строительство объектов за счет средств Резервного фонда АВО.

Неисполнение на 7 500,3 тыс.руб. обусловлено поздним заключением госконтракта на прохождение госэкспертизы проектной документации на строительство отделения радионуклидной терапии и диагностики ВОКОД (23.12.2024).

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы исполнены на 95 931,4 тыс.руб., или 100%, в том числе: 9 310,3 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 86 621,1 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, из них:

1. В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Волгоградская область)» (в составе НП «Здравоохранение») – 76 880,6 тыс.руб., или 100%, в том числе 9 310,3 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 67 570,3 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета на строительство 8 ФАПов и 4 ООВП, из которых 11 объектов введены в эксплуатацию, строительство 1 объекта (ООВП в х.Ляпичев Калачевского района) по условиям соглашения с Минздравом РФ планируется завершить до 01.09.2025.

2. В рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» - 640,4 тыс.руб., или 100%, за счет средств областного бюджета направлено на строительство ФАПа в х.Яминский Алексеевского района (введен в эксплуатацию).

3. Непрограммные расходы исполнены на сумму 18 410,4 тыс.руб., или 100%, на строительство объекта за счет средств Резервного фонда АВО.

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы исполнены на 35 713,2 тыс.руб., или 99,1%, за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения» на проектирование и строительство подстанции скорой медицинской помощи клинической больницы №15 в Волгограде (готовность - 45 процентов). Неисполнение на сумму 328,8 тыс.руб. обусловлено отсутствием финансирования выполненных строительно-монтажных работ.

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы исполнены на 8 936,4 тыс.руб., или 100%, за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения» на проектирование зданий противотуберкулезного санатория «Палласовский» в пос.Кумысолечебница (проект готов).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы исполнены на 290 674,6 тыс.руб., или 96,1%, в том числе: 167 681,3 тыс.руб. – за счет средств Фонда развития территорий, 74 640,1 тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета, 48 353,2 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, из них:

1. В рамках КПМ «Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством» на приобретение жилья отдельным категориям граждан на сумму 122 993,3 тыс.руб., или 91,3%, из них на сумму 74 640,1 тыс.руб., или 100%, за счет средств федерального бюджета предоставлены субсидии 16 ветеранам Великой

Отечественной Войны, 9 инвалидам, 6 ветеранам боевых действий, на 48 353,2 тыс.руб., или 80,6%, за счет средств областного бюджета выданы жилищные сертификаты 94 медицинским работникам и 95 многодетным семьям. Неисполнение на 11 646,8 тыс.руб. обусловлено отсутствием заявлений на оплату сертификатов многодетным семьям и медработникам.

2. Непрограммные расходы исполнены на 167 681,3 тыс.руб., или 100%, за счет средств Фонда развития территорий на приобретение жилых помещений на основании жилищных сертификатов 238 жителям г.Херсона и на обзаведение имуществом (1 гражданину).

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы исполнены на 1 595 393,5 тыс.руб., или 98,5%, в том числе 342 041,7 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 1 253 351,8 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, в том числе:

1. В рамках регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» - 134 594,7 тыс.руб., или 99,8%, в том числе 43 578,3 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 91 016,4 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета на предоставление социальных выплат на приобретение жилья 237 молодым семьям (план - 225 молодых семей).

2. В рамках регионального проекта «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» - 790 355,7 тыс.руб., или 100%, в том числе 207 447,0 тыс.руб. - за счет средств федерального бюджета, 582 908,7 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета на приобретение квартир для обеспечения жильем детей-сирот. По данным отчета Комитета в Минстрой РФ о достижении значений результатов использования федеральной субсидии на 01.01.2025 показатель «Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам социального найма» составил нарастающим итогом с даты заключения соглашения - 442 человека (план -337 человек), в том числе за 2024 год – 108 человек (план – 93 человека). Кроме того, за счет средств областного бюджета приобретено 242 жилых помещения (план - 216).

3. В рамках КПМ «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями, соответствующими современным требованиям» за счет средств областного бюджета – 562 095,1 тыс.руб., или 98,3%, в том числе 552 801,2 тыс.руб. на выдачу жилищного сертификата на приобретение жилого помещения 205 детям-сиротам (по плану - 182 человека), а также 9 293,9 тыс.руб., или 48,2%, на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на содержание жилых помещений для детей-сирот, переданных в муниципальную собственность из государственной собственности Волгоградской области.

4. Непрограммные расходы исполнены на 108 348,0 тыс.руб., или 88,7%, на уплату взысканий, наложенных судебными органами и ССП<sup>20</sup>, за непредоставление квартир детям-сиротам. Признаки неэффективного использования бюджетных средств имеет также сумма резерва на уплату взысканий по не вступившим в законную силу решениям суда и постановлениям ССП - 36 050,0 тыс.рублей.

Неисполнение на 24 072,9 тыс.руб. обусловлено отсутствием подлежащих оплате постановлений о назначении штрафов за непредставление жилья детям-сиротам (11 907,8 тыс.руб.) и не востребованностью муниципальными образованиями субвенций на содержание жилых помещений для детей-сирот (10 001,8 тыс. рублей).

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены на 160 942,1 тыс.руб., или 83,8%, за счет средств областного бюджета в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» на проектирование и строительство 4 спортивных объектов: административно-бытового корпуса на территории стадиона «Пищевик» в Волгограде (введен в эксплуатацию), учебного центра и закрытого тира на территории АСК им.Числова<sup>21</sup>, крытого катка с искусственным льдом в г.Михайловке, срок ввода в эксплуатацию которого предусмотрен соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету г.Михайловки до

<sup>20</sup>Служба судебных приставов.

<sup>21</sup>Государственное автономное учреждение дополнительного образования Волгоградской области «Авиационно-спортивный клуб имени Героя Советского Союза А.М.Числова» в Среднеахтубинском районе.

01.12.2025 (готовность на 01.01.2025 - 7%), ГП Развитие физкультуры<sup>22</sup> срок ввода катка в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году.

Строительная готовность учебного центра АСК им.Числова составляет 10%, ведутся работы по устройству фундамента, срок окончания работ установлен госконтрактом до 30.10.2025. ГП Развитие физкультуры срок ввода объекта предусмотрен в 2025 году.

Строительство закрытого тира АСК им.Числова в установленный госконтрактом срок (30.09.2024) не завершено в связи с необходимостью корректировки проекта с целью проведения дополнительных видов работ. За нарушение сроков исполнения обязательств ГКУ УКС предъявлены штрафные санкции подрядчику ООО «ФСК «Макрострой» (в марте 2024 года и феврале 2025 года) на общую сумму 34 972,6 тыс.руб. (не оплачено). Строительная готовность на 28.02.2025 – 22%, ГП Развитие физкультуры ввод объекта предусмотрен в 2025 году. Неисполнение на 31 077,6 тыс.руб. обусловлено в основном отставанием от графика производства работ по данному объекту и отсутствием кассового плана на финансирование выполненных работ.

### **Анализ формы отчетности 0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства**

В 2024 году на основании приказов Комитета в соответствии с решениями межведомственной комиссии<sup>23</sup> списаны капитальные вложения в объекты незавершенного строительства на общую сумму 89 878,5 тыс.руб., в том числе: клуб на ст.Лапшинская Котовского района (строительство начато в 2010 году, приостановлено в 2020 году в связи с заменой земельного участка под строительство); поликлиника в с.Лог Иловлинского района (строительство начато в 2008 году, находилась в аварийном состоянии); специализированная школа-интернат для детей-сирот в рп.Красный Яр Жирновского района (строительство начато в 2008 году, приостановлено в 2015 году). Произведен демонтаж трех указанных объектов на общую сумму 11 949,9 тыс.рублей.

В связи с отсутствием необходимости в строительстве объектов планируются к списанию капвложения на общую сумму 9 055,0 тыс.руб., в том числе: на проектирование зданий ГБДОУ ВО «Зеленая волна»<sup>24</sup> (школы, поликлиники и спортивного манежа); на обследование 2-й очереди учебного корпуса училища №13 им.В.И. Штепо в г.Калач-на-Дону; на реконструкцию помещений ГАУЗ КСП №12<sup>25</sup> (по данному объекту капвложения ГКУ УКС в демонтажные работы, устройство полов, установку окон и перегородок составили 4 859,5 тыс.руб., однако в связи с длительным отсутствием финансирования из областного бюджета реконструкция произведена за счет средств ГАУЗ КСП №12. Облздрав<sup>26</sup> отказал ГКУ УКС в принятии затрат, так как стоимость объекта сформирована, объект используется по назначению). Таким образом, неэффективные расходы по двум планируемым к списанию объектам (за исключением работ по реконструкции стоматологической поликлиники №12) составляют 4 195,5 тыс.рублей.

Расходы на сумму 268 011,1 тыс.руб. на проектирование 14 объектов, строительство которых при наличии готовой проектно-сметной документации не начиналось, а также расходы на сумму 27 561,1 тыс.руб. по 6 объектам, по которым проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но ввиду длительного отсутствия финансирования (более 3-х лет) ее дальнейшее использование и необходимость в завершении строительства объектов в настоящее время не определены, имеют риски неэффективного

<sup>22</sup>Постановление Администрации Волгоградской обл. от 25.04.2018 №189-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области».

<sup>23</sup>Межведомственная комиссия по вопросам принятия управленческих решений в отношении незавершенных объектов капитального строительства Волгоградской области, сведения о которых включены в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Волгоградской области, создана приказом комитета строительства Волгоградской области от 7 февраля 2023 г. №269-ОД.

<sup>24</sup>Государственное бюджетное детское оздоровительное учреждение Волгоградской области «Зеленая волна» в Дубовском районе Волгоградской области.

<sup>25</sup>Государственное автономное учреждение здравоохранения «Клиническая стоматологическая поликлиника №12» в Красноармейском районе Волгограда.

<sup>26</sup>Комитет здравоохранения Волгоградской области.

расходования бюджетных средств в связи с возможной потерей актуальности проектной документации и необходимости ее корректировки, что потребует дополнительных расходов бюджета. Информация об объектах представлена в приложении №3.

### Оценка эффективности реализации ГП Жилье

По данным годового отчета Комитета о ходе реализации ГП Жилье за 2024 год на реализацию мероприятий госпрограммы предусмотрено финансирование в сумме 7 779 920,7 тыс.руб. (согласно бюджетной росписи), фактическое финансирование составило – 8 075 634,0 тыс.руб., или 103,8% (перевыполнение сложилось за счет внебюджетных средств на обеспечение жильем молодых семей), в том числе: средства федерального бюджета – 1 505 933,3 тыс.руб., средства областного бюджета – 5 923 900,2 тыс.руб., средства местных бюджетов – 216 926,3 тыс.руб., внебюджетные источники – 428 874,2 тыс.рублей.

Из 5 целевых показателей в целом по ГП Жилье не достигнуто значение 1 показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» в связи с ужесточением правил выдачи ипотечных кредитов, что отразилось на стоимости недвижимости и спросе на жилье.

Из 40 показателей РП и КПМ, входящих в состав ГП Жилье, не достигнуто значение 1 показателя «Доля детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, %» (11,6% вместо 13,5% по плану) в связи с тем, что при внесении изменений в регпроект в ноябре 2024 года одновременно с уменьшением значения показателя «Количество детей-сирот, получивших в пользование жилые помещения» с 650 до 555 (в связи с недофинансированием в 2024 году) не было изменено значение показателя по доле сирот, обеспеченных жилыми помещениями (с 13,5% до 11,6%). Фактически данный показатель достигнут (555 чел./4800 человек = 11,6%). Информация о мероприятиях и достижении показателей ГП Жилье представлена в приложении №4.

### 2.3. В части дебиторской задолженности.

Анализ дебиторской задолженности Комитета приведен в таблице №2.

Таблица №2, тыс.руб.

наименование вида задолженности	текущая (просроченная)		отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	сумма	%
<b>Всего</b>	<b>7 755 097,9</b> <b>(144473,9)</b>	<b>6 389 794,9</b> <b>(375 586,8)</b>	-1365303 (+231112,9)	-17,6
Расчеты по доходам (205.00)	4 880 382,8	3 294 040,8	-1 586 342,0	-32,5
Расчеты по выданным авансам (206.00)	2728559,9 (64011,0)	2932159,4 (272 752,0)	+203599,5 (+208741)	+7,5
Расчеты с подотчетными лицами (208.00)	14,8	73,7	+58,9	в 5 раз
Расчеты по ущербу и иным доходам (209.00)	132566,1 (80462,9)	158015 (102834,8)	+25448,9 (+22371,9)	+19,2
Расчеты по платежам в бюджеты (303)	13 574,3	5 506,0	-8 068,3	-59,4

Дебиторская задолженность на 01.01.2025 уменьшилась по сравнению с началом 2024 года на 1 365 303,0 тыс.руб. (на 17,6%) и составила 6 389 794,9 тыс.руб. в основном в связи с уменьшением федеральных средств на плановый период и доходов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Просроченная дебиторская задолженность увеличилась с 144 474,0 тыс.руб. до 375 586,8 тыс.руб., или в 2,6 раза, в основном в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по госконтрактам, в том числе по исполнительным документам, взыскание по которым производит ССП.

### 2.4. В части кредиторской задолженности.

Информация о динамике кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 и на 01.01.2025 представлена в таблице №3.

Таблица №3, тыс.руб.

наименование вида задолженности	текущая		отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	сумма	%
<b>Всего</b>	<b>14 351,1</b>	<b>28 489,5</b>	+14138,4	в 2 раза
Расчеты по доходам (205)	1,0	0,0	-1,0	0,0
Расчеты по ущербу и иным доходам (209)	180,8	0,0	-180,8	0,0
Расчеты по принятым обязательствам (302)	262,0	22 550,1	+22288,1	в 86 раз
Расчеты по платежам в бюджеты (303)	13 907,3	5 939,4	-7 967,9	-57,3

Наличие кредиторской задолженности обусловлено отсутствием финансирования на оплату выполненных работ по областным объектам и предоставлением документов на оплату после завершения финансового года. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

### 3. Анализ эффективности внутреннего финансового аудита и контроля подведомственных учреждений.

3.1. В соответствии с планом аудиторских мероприятий Комитета на 2024 год, утверждённым приказом Комитета №2259-ОД<sup>27</sup>, в 2024 году проведено 6 аудиторских проверок в отношении отделов Комитета: бюджетного планирования и отчетности, развития строительной отрасли, капитальных вложений, обеспечения жилищных прав граждан.

В ходе аудиторских мероприятий выявлены отдельные недостатки: техническая ошибка в части отражения срока достижения значения результата предоставления субсидии на компенсацию гражданам части расходов по ипотеке, необходимость актуализации приказа Комитета<sup>28</sup> о разграничении доступа сотрудников к информационным системам Комитета в связи с изменениями ответственных должностных лиц при реализации полномочий по предоставлению детям-сиротам жилищных сертификатов; недостатки, допущенные муниципальными образованиями при формировании и размещении отчетности о предоставлении субсидии молодым семьям, в системе «Электронный бюджет». Согласно данным годовой отчетности о результатах ВФА<sup>29</sup> отделами Комитета проведены мероприятия по усилению внутреннего финансового контроля.

3.2. В 2024 году Комитетом в отношении подведомственных учреждений проведены 3 проверки: ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» в части соблюдения требований Закона №223-ФЗ<sup>30</sup> и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов РФ за период с 01.10.2023 по 30.09.2024 (нарушений не установлено) и 2 проверки ГКУ УКС в части соблюдения требований Закона №44-ФЗ<sup>31</sup>, в ходе которых выявлены нарушения срока утверждения плана-графика закупок (ответственность предусмотрена ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ) и признаки нарушения ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ в части несоблюдения срока направления информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов (ответственность предусмотрена ч.2 ст.7.31. КоАП РФ). Материалы проверок направлены в Облфин для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

### 4. Выводы.

1. В 2024 году доходы в областной бюджет исполнены в сумме 4 208 875,3 тыс.руб., перевыполнены на 7,9% к утвержденным бюджетным назначениям в связи с увеличением поступлений федеральных средств на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства и на софинансирование капитальных вложений в рамках

<sup>27</sup>Приказ комитета строительства Волгоградской области от 26.12.2023 №2259-ОД «Об утверждении плана аудиторских мероприятий комитета строительства Волгоградской области на 2024 год».

<sup>28</sup>Приказ комитета строительства Волгоградской области от 17.04.2022 № 1304-ОД «О системе разграничения доступа в информационных системах комитета строительства Волгоградской области».

<sup>29</sup>Годовая отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита в комитете строительства Волгоградской области за 2024 год.

<sup>30</sup>Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

<sup>31</sup>Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

модернизации театров юного зрителя и театров кукол, а также поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ.

2. Расходы Комитета в 2024 году исполнены на 13 092 547,2 тыс.руб., или 98,6% к бюджетным назначениям. Неисполнение бюджетных назначений в размере 181 246,9 тыс.руб. в основном обусловлено отсутствием финансирования: (96 112,4 тыс.руб.), нарушением подрядчиками обязательств по госконтрактам на строительство тира АСК им.Числова и на газоснабжение фельдшерско-акушерских пунктов (20 028,1 тыс.руб.), отсутствием подлежащих оплате постановлений о назначении штрафов за непредставление жилья детям-сиротам (11 907,8 тыс.руб.) и заявлений многодетных семей и медработников на оплату жилищных сертификатов (11 646,8 тыс.руб.), невостребованностью муниципальными образованиями субвенций на содержание жилых помещений для детей-сирот (10 001,8 тыс.рублей).

3. Неэффективные расходы Комитета на уплату взысканий, наложенных судебными органами и ССП за непредоставление квартир детям-сиротам, составили 108 348,0 тыс.рублей. Сумма резерва на уплату взысканий по не вступившим в законную силу решениям судов и постановлениям ССП на 01.01.2025 составила 36 050,0 тыс.руб., что также имеет признаки неэффективного использования бюджетных средств.

4. Неэффективные расходы Комитета на капитальные вложения в объекты, списанные и демонтированные в 2024 году, составили 101 828,4 тыс.рублей. Капитальные вложения, запланированные к списанию в связи с отсутствием необходимости в строительстве объектов, составили 9 055,0 тыс.руб., из них неэффективные расходы - 4 195,5 тыс.рублей.

5. ГКУ УКС произведены неэффективные расходы в размере 88,5 тыс.руб. на погашение задолженности за газ и содержание имущества по жилым помещениям специализированного жилищного фонда, предоставленным детям-сиротам.

6. Имеются риски неэффективного расходования бюджетных средств на проектирование объектов на общую сумму 268 011,1 тыс.руб. в случае отсутствия строительства объектов при наличии утвержденной проектной документации, а также на сумму 27 561,1 тыс.руб. по объектам, дальнейшее использование проектной документации и необходимость в завершении строительства которых в настоящее время не определены.

7. Дебиторская задолженность за 2024 год уменьшилась по сравнению с началом года на 17,6% и составила 6 389 794,9 тыс.рублей. Просроченная дебиторская задолженность увеличилась с 144 473,9 тыс.руб. до 375 586,8 тыс.руб., или в 2,6 раза, в основном в связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по госконтрактам, в том числе по исполнительным документам, взыскание по которым производит ССП.

8. Кредиторская задолженность за 2024 год увеличилась почти в 2 раза с 14 351,1 тыс.руб. до 28 489,5 тыс.руб., что в основном обусловлено отсутствием финансирования в декабре 2024 года, а также предоставлением документов на оплату после завершения финансового года. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

**На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата Волгоградской области рекомендует комитету строительства Волгоградской области:**

1. Принять меры по завершению объектов совместно с администрациями:

-городского округа город-герой Волгоград – по строительству автодороги по ул.Родниковой в Советском районе г.Волгограда;

-муниципального округа г.Михайловка - по строительству крытого катка с искусственным льдом.

2. Провести мероприятия по погашению дебиторской задолженности исполнителями работ по выданным авансам и начисленным штрафным санкциям с целью снижения и недопущения образования просроченной дебиторской задолженности.