

УТВЕРЖДЕНО
Председателем
контрольно-счетной палаты
Волгоградской области
8 апреля 2025 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах внешней проверки исполнения закона об областном бюджете и
бюджетной отчетности комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской
области за 2024 год

1. Общие положения.

1.1. Заключение о результатах внешней проверки исполнения закона об областном бюджете и бюджетной отчетности комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области за 2024 год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и СГФК 203 «Внешняя проверка исполнения годового отчета об исполнении областного бюджета» на основании пункта 3.1.13 плана работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области (далее - КСП) на 2024 год.

Заключение подготовлено на основании акта внешней проверки комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области (далее - Комитет), подписанного без замечаний.

1.2. Бюджетная отчетность составлена в соответствии с Инструкцией №191н¹.

Полномочия по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности Комитета исполняет государственное казенное учреждение Волгоградской области «Центр бюджетного учета и отчетности» (далее – ГКУ «ЦБУ»)².

1.3. Комитет в 2024 году осуществлял функции и полномочия учредителя в отношении государственного автономного учреждения «Профессиональная образовательная организация «Волгоградский учебно-курсовой комбинат» (далее - ГАУ «ПОО ВУКК»).

На 01.01.2024 и 01.01.2025 штатная численность Комитета утверждена в количестве 51 единицы и включает 1 государственную должность (далее – ГД), 47 должностей государственной гражданской службы (далее - ГГС), 3 должности, не относящиеся к ГГС. Фактическая численность работников Комитета на 01.01.2025 составила 40 человек (1 - ГД, 36 - ГГС, 3 - не ГГС).

Штатная численность ГАУ «ПОО ВУКК» на 01.01.2024 составляла 34 единицы и в течение года не изменилась. Фактическая численность на 01.01.2025 - 29 человек.

2. Результаты проверки и анализа исполнения закона об областном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период и бюджетной отчетности.

2.1. В части доходов областного бюджета.

В 2024 году доходы Комитетом исполнены в сумме 2 581 028,2 тыс. руб., или не выполнены на 3,3% от утвержденных назначений в основном по причине отсутствия потребности в средствах публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в размере 67 933,9 тыс. руб., а также в связи с заключением 19.12.2024 дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, которым размер субсидии на реализацию регионального проекта «Чистая вода»

¹Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

²Постановление Администрации Волгоградской области от 25.12.2020 №827-п «О передаче комитету финансов Волгоградской области отдельных полномочий органов исполнительной власти Волгоградской области и подведомственных им государственных казенных учреждений».

уменьшен на 16 837,8 тыс. рублей. Данные поправки не были учтены в Законе об областном бюджете на 2024 год³.

Кроме того администрацией Николаевского муниципального района осуществлен возврат субсидии на реализацию регионального проекта «Чистая вода» в размере 3 899,5 тыс. рублей.

Информация об исполнении бюджетных назначений по доходам за 2024 год представлена в таблице №1:

Таблица №1, тыс. руб.

наименование вида доходов	утверждено	исполнено	отклонение исполненных доходов от утвержденных	
			сумма	%
Доходы бюджета – всего	2668829,4	2581028,2	-87801,2	-3,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов РФ	2528716,8	2507979,4	-20737,4	-0,8
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	138645,0	70711,1	-67933,9	-49,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1739,3	10754,9	9015,6	в 6,2 раза больше
Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-271,7	-8417,2	-8145,5	в 31 раз больше

Основную часть доходов Комитета (2 507 979,4 тыс. руб., или 97,2%) составили субсидии из федерального бюджета: на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках национального проекта «Экология»; на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 10 754,9 тыс. руб. и перевыполнены в 6,2 раза в основном по причине возврата субсидий:

- использованных УНО «Региональный фонд капремонта» на оплату госпошлин в прошлых периодах (2 157,2 тыс. руб.);

- из бюджета Калачевского муниципального района на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (8 269,5 тыс. руб.).

Возврат остатков субсидий и субвенций в федеральный бюджет, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 8 417,2 тыс. руб. произведен в результате:

-уменьшения цены контракта на строительно-монтажные работы по объекту в п.Пятиморск Калачевского района в связи с корректировкой проектной документации (6 395,1 тыс. руб.);

-исполнения городским поселением г.Котово решения Арбитражного суда Волгоградской области (по результатам проведенной в 2022 году проверки КСП реализаций мероприятий по благоустройству территорий) и представления УФК по Волгоградской области (271,7 тыс. руб.);

- по представлению УФК по Волгоградской области возвращен в бюджет Волгоградской области неправомерно включенный в цену контракта резерв на непредвиденные работы и затраты по объекту «Петровская набережная» в городе Калач-на-Дону в размере 1 750,4 тыс. рублей.

2.2. В части расходов областного бюджета.

Бюджетные назначения увеличены относительно Закона об областном бюджете на 2024 год (8 764 341,2 тыс. руб.) в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ

³ Закон Волгоградской области от 05.12.2023 №95-ОД «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

и статьей 41.1 Закона о бюджетном процессе Волгоградской области⁴ на 141 187,2 тыс. руб. в основном за счет средств резервного фонда Волгоградской области на мероприятия по оказанию гуманитарной помощи (168 250,3 тыс. руб.) и восстановление водоснабжения потребителей городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района (51 700,0 тыс. руб.), а также на обеспечение деятельности Комитета (6 008,6 тыс. рублей). При этом ассигнования были уменьшены на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда развития территорий (67 933,9 тыс. руб.) и мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (16837,8 тыс. рублей).

Информация об исполнении расходов Комитета за 2024 год представлена в таблице №2:

Таблица №2, тыс. руб.

раздел/подраздел		утверждено законом	утверждено бюджетной росписью	исполнено	отклонение исполненных расходов от утвержденных росписью	
код	наименование				сумма	%
Расходы всего:		8 764 341,2	8 905 528,4	8 238 528,2	-667 000,2	-7,5
0501	Жилищное хозяйство	150 683,5	150 683,5	150 683,5	0,0	0
0502	Коммунальное хозяйство	4 068 716,4	4 151 956,2	4 031 742,2	-120 214,0	2,9
0503	Благоустройство	1 726 421,8	1 783 208,3	1 428 299,8	-354 908,5	19,9
0505	Другие вопросы в области ЖКХ	1 697 230,2	1 686 401,2	1 584 522,8	-101 878,4	6
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	1 121 289,3	1 121 289,2	1 031 289,9	-89 999,3	8
0701	Дошкольное образование	0,0	11 990,0	11 990,0	0,0	0

Расходы Комитета за 2024 год составили 8 238 528,2 тыс. руб., или 92,5% к бюджетным назначениям. Неисполнение в размере 667 000,2 тыс. руб. образовалось в основном по причине отсутствия финансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы благоустройства⁵ (354 908,5 тыс. руб.), не выполнения работ по разработке проектных документаций и строительству (реконструкции) объектов питьевого водоснабжения и водоотведения Программы ЖКУ⁶ (196 188,9 тыс. рублей).

Комитетом в 2024 году реализовывались мероприятия в рамках трех государственных программ Волгоградской области на сумму 8 618 410,5 тыс. руб., что составило 96,8% в общем объеме утвержденных назначений, в том числе:

- по Программе ЖКУ – 6 594 129,5 тыс. руб.;
- по Программе благоустройства– 1 912 347,0 тыс. руб.;
- по Программе энергосбережения⁷ – 111 934,0 тыс. рублей.

Непрограммные расходы в 2024 году исполнены в сумме 284 036,3 тыс. руб. и направлены на обеспечение деятельности Комитета - 64 086,0 тыс. руб., выполнение работ по оказанию гуманитарной помощи - 168 250,3 тыс. руб., восстановление водоснабжения потребителей городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района - 51 700,0 тыс. рублей.

В 2024 году Комитетом реализовывались мероприятия в рамках двух национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология» по трем направлениям с финансированием из федерального бюджета в сумме 2 511 878,9 тыс. руб., что составляет 30,5% от общей суммы расходов, в том числе:

- на мероприятия в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» направлено 908 768,1 тыс. руб., в том числе 812 640,3 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

⁴Закон Волгоградской области от 11.06.2008 №1694-ОД «О бюджетном процессе в Волгоградской области».

⁵Государственная программа «Формирование современной городской среды Волгоградской области», утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017 №472-п.

⁶Государственная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области», утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 30.12.2020 №879-п.

⁷Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области», утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 31.12.2014 №136-п.

-на мероприятия в рамках регионального проекта «Чистая вода» направлено 737 008,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 721 308,7 тыс. руб.;

-на мероприятия регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» направлено 1 031 289,9 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 977 929,9 тыс. рублей.

Анализ реализации государственных программ

Реализация Программы ЖКУ

Расходы на реализацию Программы ЖКУ в 2024 году исполнены на 6 348 419,3 тыс. руб., или 96,3% от бюджетных назначений.

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области» исполнены в сумме 3 495 204,4 тыс. руб., или 99,1% от утвержденных назначений, в том числе:

1) Субсидии местным бюджетам в размере 631 376,8 тыс. руб.:

-для организации водоснабжения населения 4 муниципальных районов - 35 000,0 тыс. руб. (целевой показатель «Численность населения, обеспеченного нецентрализованным водоснабжением» - 13 021 человек, выполнен).

В ходе проверки КСП выявлена недостоверность в 3 отчетах о достижении значений результатов (показателей результативности) использования субсидии, представленных администрациями Ленинского, Светлоярского, Среднеахтубинского муниципальных районов в Комитет. Комитетом в ходе проверки приняты меры по устранению выявленных ошибок;

-на исполнение мировых соглашений, заключенных в целях погашения задолженности организаций коммунального комплекса, - 528 086,7 тыс. руб. или 95% от утвержденных назначений, которые предоставлены бюджету г.Волгограда. Неисполненные назначения в объеме 27 810,0 тыс. руб. сложились по причине отсутствия финансирования из областного бюджета, в результате плановый показатель результативности использования субсидии «Доля снижения задолженности организаций коммунального комплекса» - 25,3% не достигнут, и составил 24,2 процента;

-на исполнение обязательств по соглашению о реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры в сумме 60 247,4 тыс. руб. использованы в полном объеме и направлены администрации г.Волгограда. За счет данных средств достигнуто 2 установленных результата использования субсидии – ресурсоснабжающей организацией реализовано 2 проекта по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры и привлечены инвестиции в размере 2 117 796,0 тыс. рублей (средства фонда национального благосостояния).

-для обеспечения питьевым водоснабжением населения 6 муниципальных районов - 8 042,7 тыс. руб. или 73,6% от утвержденных назначений. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета целевой показатель «Увеличение численности населения, обеспеченного качественным питьевым водоснабжением посредством установки оборудования для доочистки воды» - 11 849 человек не достигнут, а именно Старополтавским муниципальным районом не осуществлено увеличение численности населения, обеспеченного качественным питьевым водоснабжением в количестве 734 человека.

В ходе проверки КСП выявлена недостоверность в 3 отчетах о достижении значений результатов (показателей результативности) использования субсидии, представленных администрациями Котельниковского, Старополтавского, Суворикинского муниципальных районов в Комитет. Комитетом в ходе проверки приняты меры по устранению выявленных ошибок.

2) Субсидия в виде имущественного взноса в размере 2 850 683,5 тыс. руб.:

-на содержание УНО «Региональный фонд капремонта» в сумме 150 683,5 тыс. рублей;

-НКО «Облфонд жилья и ипотеки»⁸ на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением кредитов (заемных средств) и уплатой процентов, привлеченных на осуществление мероприятий по предоставлению средств на возвратных условиях ресурсоснабжающим организациям, включенным в перечень системообразующих организаций Российской экономики, в целях снижения объема долговых обязательств и затрат

⁸ Некоммерческая организация «Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки».

на обслуживание долговых обязательств, связанных с реализацией инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения использована в размере 2 700 000,0 тыс. рублей. Результат использования данной субсидии выполнен - на 31.12.2024 у НКО «Облфонд жилья и ипотеки» отсутствует просроченная задолженность по вышеуказанным кредитам (займам).

3) Субсидии ГАУ «ПОО ВУКК» на финансовое обеспечение государственного задания – 13 144,1 тыс. руб. использованы на проведение обучающих мероприятий, размещение информации в системе «Реформа ЖКХ» и на мониторинг региональных составляющих национальных проектов.

Расходы на реализацию подпрограммы «Чистая вода» исполнены на 733 033,5 тыс. руб., или 87,3% от утвержденных назначений, в том числе:

1) Субсидии на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» в сумме 733 033,5 тыс. руб., или 91,2% к бюджетным назначениям распределены на строительство 8 объектов, в том числе:

-2 объекта в х. Красный Мелиоратор и р.п. Октябрьский введены в эксплуатацию;

-6 объектов в п.Береславка, г.Котово, с.Ольховка, с.Старая Полтавка, р.п.Быково, ст.Нижний Чир в эксплуатацию не введены.

Администрациями Быковского городского поселения Быковского муниципального района, Калачевского муниципального района, городского поселения г.Котово Котовского муниципального района, Нижнечирского сельского поселения Суровикинского муниципального района, Ольховского муниципального района, Старополтавского муниципального района на 25.12.2024 результат использования субсидии (по соглашениям с привлечением средств федерального бюджета) *«Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом»* не достигнут.

Также администрациями городского поселения г.Котово Котовского муниципального района, Калачевского и Ольховского муниципальных районов на 31.12.2024 результат использования субсидии (по соглашениям с привлечением средств областного бюджета) *«Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода»* не достигнут.

2) Утвержденные бюджетные назначения в сумме 35 700,0 тыс. руб., предусмотренные на разработку 3 комплектов проектных документаций для строительства и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Повышение качества водоснабжения», не были исполнены, так как муниципальными образованиями не было обеспечено получение положительных заключений госэкспертизы.

Планом работы КСП на 2025 год, утвержденным постановлением коллегии КСП от 13.12.2024 № 12/1, предусмотрено контрольное мероприятие «Проверка реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области», направленных на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», за 2023-2024 годы и истекший период 2025 года» в ходе которого будет произведен подробный анализ причин, по которым строительство не было завершено в установленные сроки.

Информация о выполнении установленных подпрограммой «Чистая вода» показателей по данному мероприятию регионального проекта «Чистая вода» указана в таблице №3.

Таблица №3

<i>Наименование показателя</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	88,8	88,8
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	98,7	98,7
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	23	24

Согласно уточняющему отчету о ходе реализации регионального проекта «Чистая вода», размещенному в системе «Электронный бюджет» 14.02.2025 и принятому Минстроем РФ, показатель «Количество построенных и реконструированных

(модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возрастающий» достигнут в декабре 2024 года по итогам завершения строительства 9 объектов, из которых 2 объекта (за счет бюджетных средств с привлечением федеральных средств), ввод в эксплуатацию которых был установлен на 2023 год, 2 объекта (за счет бюджетных средств с привлечением федеральных средств), ввод в эксплуатацию которых был установлен на 2024 год, строительство 1 объекта осуществлено за счет средств областного бюджета, строительство 4 объектов осуществлено за счет внебюджетных средств.

Расходы на реализацию подпрограммы «Водоотведение» составили 1 031 289,9 тыс. руб., или 92% к бюджетным назначениям, в том числе:

1) По региональному проекту «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» в сумме 1 031 289,9 тыс. руб. (100% от бюджетных назначений), в том числе за счет федерального бюджета 977 929,9 тыс. руб. перечислена субсидия г.Волгограду на I и II этапы строительства сооружений биологической очистки на о.Голодный. Установленные региональным проектом показатели подпрограммы по вводу объектов в эксплуатацию в 2024 году выполнены.

2) Мероприятия в рамках регионального проекта «Повышение очистки сточных вод» администрациями г.Волгограда и г.Суrowsикино не реализовывались, в результате бюджетные назначения в сумме 89 999,3 тыс. руб. не были использованы.

Расходы на реализацию подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» составили 1 088 891,5 тыс. руб., или 98,3% от утвержденных назначений.

В 2024 году г.Волгограду предоставлена субсидия на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, установленный соглашением результат использования субсидии достигнут.

Средства в объеме 88 891,5 тыс. руб., в том числе средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 42 472,5 тыс. руб., использованы на выполнение работ на 3 объектах в г.Николаевске, Новомаксимовском с.п. Суrowsикинского района и р.п.Городище.

Администрацией Суrowsикинского муниципального района установленные соглашением результаты использования субсидии достигнуты.

Заключенные Комитетом с администрациями Городищенского, Николаевского муниципальных районов соглашения предусматривают продолжение финансирования объектов в 2025 году, в связи с чем достижение результатов использования субсидии также предусмотрено только в 2025 году.

Реализация Программы благоустройства

Расходы на реализацию мероприятий Программы благоустройства составили 1 557 438,4 тыс. руб., или 81,4% от утвержденных бюджетной росписью назначений.

1) По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» расходы составили 908 768,1 тыс. руб., или 100% от утвержденных назначений, из которых 814 315,3 тыс. руб. средства федерального бюджета. Средства использованы на предоставление субсидий местным бюджетам:

-на реализацию программ формирования современной городской среды 6 городским округам, 1 муниципальному району и 12 городским поселениям на благоустройство 36 общественных и 7 дворовых территорий в общей сумме 639 931,9 тыс. руб., в том числе 628 390,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;

-на благоустройство 3 общественных территорий в р.п. Городище, ст-це Нехаевская, с. Ольховка в размере 82 910,9 тыс. руб. или 100% от утвержденных назначений.

Администрацией Городищенского муниципального района из поступивших средств областного бюджета в объеме 22 910,9 тыс. руб. было израсходовано 12 686,0 тыс. рублей. Установленный соглашением результат использования субсидии «Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий» администрацией Городищенского муниципального района не достигнут. При этом администрацией Городищенского муниципального района в декабре 2024 года была проведена претензионная работа, а именно дважды направлено требование об уплате неустойки, а также было выставлено требование о возврате неотработанного аванса. В январе 2025 года контракт был

расторгнут, подрядная организация была внесена в реестр недобросовестных поставщиков. В феврале 2025 года администрация Городищенского муниципального района обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с иском о взыскании неустойки в размере 703,4 тыс. руб. и неотработанного аванса в размере 2 013,4 тыс. рублей.

-на благоустройство 2 территорий в г.Котельниково и г.Фролово - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в размере 185 925,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Установленный целевой показатель «*Реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 2 проекта*» выполнен.

2) По региональному проекту «Современный облик города» расходы составили 216 520,1 тыс. руб., или 47,4% от утвержденных назначений, по причине отсутствия финансирования из областного бюджета. Средства использованы администрацией г.Волгограда на благоустройство 4 общественных территорий, также в 2024 году начато благоустройство 5 общественных территорий, техническая готовность которых от 30 до 65 процентов.

3) По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего состояния объектов благоустройства» расходы составили 432 150,2 тыс. руб., или 80,1% от утвержденных назначений, и направлены на содержание объектов благоустройства 32 муниципальными районами и 6 городским округам Волгоградской области. Согласно информации к годовому отчету о ходе реализации Программы благоустройства установленный целевой показатель результативности использования субсидии – «*Площадь общественных территорий, на которых проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства – 2589 га*» выполнен.

Реализация Программы энергосбережения

Расходы на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении, системах коммунальной инфраструктуры и жилищном комплексе Волгоградской области» составили 48 634,3 тыс. руб., или 43,4% к бюджетным назначениям и направлены на мероприятия по созданию и модернизации 26 котельных, из них 3 котельных с планируемым вводом в 2025 году.

Администрациями Котельниковского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суrowsикинского муниципальных районов установленные соглашениями показатели не достигнуты по следующим причинам:

-администрацией Котельниковского муниципального района не принимались меры, а именно не направлялись обращения и требования к подрядной организации об исполнении принятых по контрактам обязательств в установленный срок;

-администрацией Светлоярского муниципального района в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета в размере 16 492,0 тыс. рублей;

-администрацией Среднеахтубинского муниципального района в связи с продолжительными процедурами по закупке, контракт заключен только в январе 2025 года;

-администрацией Суrowsикинского муниципального района не оказано содействие подрядной организации в исполнении обязательств по заключенному контракту.

В ходе проверки КСП выявлена недостоверность в 3 отчетах о достижении значений результатов (показателей результативности) использования субсидии, представленных администрациями Котельниковского, Среднеахтубинского, Суrowsикинского муниципальных районов в Комитет. Комитетом в ходе проверки приняты меры по устранению выявленных ошибок.

Анализ реализации государственных программ

Государственная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области»

По ГП «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области» из 4 показателей выполнен на уровне планового значения 1 показатель, 1 показатель перевыполнен, фактическое значение 2 показателей будет рассчитано на основании отчетов муниципальных образований в публично-правовую

компанию «Фонд развития территорий», статистических данных Минприроды России к 01.04.2025 (Приложение1).

Достижение целей и задач государственной программы осуществлялось путем выполнения 20 мероприятий в рамках 7 региональных проектов и 4 комплексов процессных мероприятий (далее – КППМ), из них выполнено 18 мероприятий.

В связи с отсутствием финансирования не достигнут показатель «Доля снижения задолженности организаций коммунального комплекса» и не выполнено мероприятие «Исполнение мировых соглашений, заключенных в целях погашения задолженности организаций коммунального комплекса» в рамках КППМ «Обеспечение погашения задолженности организаций коммунального комплекса».

Также в рамках КППМ «Мониторинг достижения показателей «цифровой зрелости» в сфере жилищно-коммунального хозяйства» не достигнут показатель «Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников», в связи с проведением собственниками МКД собраний в очном формате.

КСП установлено, что размещенная Комитетом в ГИИС «Электронный бюджет» информация о выполнении показателя «Увеличение численности населения, обеспеченного качественным питьевым водоснабжением посредством установки оборудования для доочистки воды» и мероприятия «Приобретено и установлено оборудование для доочистки питьевой воды» в рамках РП «Организация водоснабжения населения» является не достоверной, так как администрацией Старополтавского муниципального района не достигнуты установленные соглашением результаты использования субсидии в связи с отсутствием финансирования.

Государственная программа «Формирование современной городской среды Волгоградской области»

По ГП «Формирование современной городской среды Волгоградской области» из 11 показателей выполнены на уровне плановых значений 6 показателей, 1 показатель перевыполнен, фактическое значение 4 показателей будет рассчитано Минстроем России к 01.04.2025 (Приложение 1).

Достижение целей и задач государственной программы осуществлялось путем выполнения 9 мероприятий в рамках 2 региональных проектов и 2 комплексов процессных мероприятий, запланированные результаты достигнуты.

Следует отметить, что в РП «Формирование комфортной городской среды» включено мероприятие «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» с единицей измерения «единица», то есть результат достижения определяется выполнением работ по благоустройству каждой общественной территории с привлеченными средствами федерального бюджета, при этом для аналогичного мероприятия «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (за счет средств областного бюджета)», единицей измерения определена «Условная единица» которая включает в себя несколько благоустраиваемых территорий, что не позволяет однозначно дать оценку выполнения данного мероприятия.

2.3 В части дебиторской задолженности.

Информация о динамике дебиторской задолженности представлена в таблице №4:

Таблица №4, тыс. руб.

наименование вида задолженности	текущая		отклонение	
	на 01.01.2024	на 01.01.2025	сумма	%
Всего	2 538 068,1	4 409 561,8	1 871 493,7	73,7
Расчеты по доходам (205.00)	2 528 960,7	4 400 449,9	1 871 489,2	74,0
Расчеты по выданным авансам (206.00)	9 107,5	9 110,4	2,9	0,03

Расчеты по платежам в бюджеты (303.00)	0,0	1,5	1,5	x
--	-----	-----	-----	---

На 01.01.2025 дебиторская задолженность составила 4 409 561,8 тыс. руб., что на 1 871 493,7 тыс. руб., или на 73,7% больше аналогичного показателя прошлого года, что в основном связано с заключением с Минстроем России соглашений на получение субсидий из федерального бюджета РФ в 2025-2027 годы на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры - 2 101 402,8 тыс. руб., по созданию современной городской среды – 1 963 515,4 тыс. руб. и по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 232 033,5 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность в сумме 9 110,4 тыс. руб. числится по расчетам по перечислениям капитального характера местным бюджетам в целях достижения результатов предоставления межбюджетных трансфертов в 2025 году, аванс за предоставление информационных услуг Волгоградстат.

Наличие дебиторской задолженности в размере 1,5 тыс. руб. обусловлено перечислением по неверному КБК единого налогового платежа за декабрь 2024 года.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

2.4 В части кредиторской задолженности.

Наличие кредиторской задолженности на 01.01.2025 в размере 40,8 тыс. руб. обусловлено возвратом г. Петров Вал остатка субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, а также перечислением по неверному КБК единого налогового платежа за декабрь 2024.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3. Анализ эффективности внутреннего финансового аудита.

Согласно годовому отчету о результатах осуществления в Комитете внутреннего финансового аудита (далее – ВФА), в 2024 году проведены все 10 плановых аудиторских мероприятий, которыми выявлены недостатки в работе отделов водоснабжения и водоотведения, внешнего благоустройства, теплоснабжения, реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов, перспективного развития жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проведенных мероприятий сектором ВФА были даны рекомендации: о проведении своевременного контроля за соблюдением порядка и условий предоставления субсидий; информировать о рисках, возникающих при реализации мероприятий, связанных с нарушением сроков выполнения работ, с целью минимизировать возможные негативные последствия; проводить своевременную проверку документации, представляемой в Комитет в рамках предоставления субсидий, с целью обеспечения прозрачности и подотчетности; направлять письменные запросы о ходе выполнения мероприятий с целью поддержания постоянного диалога с исполнителями и своевременного выявления проблемы; внедрить систему мониторинга и оценки эффективности использования субсидий, что позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы и корректировать планы в случае необходимости.

По итогам внешних проверок КСП за 2021-2023 годы и тематических проверок также давались рекомендации об усилении контроля при приеме отчетности об использовании субсидии и отчетности по достижению плановых значений показателей результативности использования субсидии от муниципальных образований, контроль за достижением значений результатов (показателей результативности) использования субсидии.

Однако, как проверками сектора ВФА Комитета, так и текущей проверкой КСП выявлены факты несоответствия установленных и достигнутых результатов использования субсидий в отчетности, предоставляемой муниципальными образованиями в Комитет, что указывает на недостаточность мер, принимаемых руководством органа власти для соблюдения бюджетного и иного законодательства, а также на отсутствие персональной ответственности сотрудников.

В отношении подведомственного учреждения ГАУ «ПОО ВУКК» в 2024 году Комитетом проведена 1 проверка, по результатам которой учреждению даны рекомендации

по соблюдению нормативно-правовых актов в сфере закупочной деятельности и противодействию коррупции.

4. Выводы

1. Расходы Комитета в 2024 году составили 8 238 528,2 тыс. руб., или 92,5% к бюджетным назначениям. Неисполнение в сумме 667 000,2 тыс. руб. сложилось в основном по причине отсутствия финансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы благоустройства в сумме 354 908,5 тыс. руб., не выполнения работ по разработке проектных документаций и строительству (реконструкции) объектов питьевого водоснабжения, и водоотведения Программы ЖКУ в сумме 196 188,9 тыс. рублей.

2. Дебиторская задолженность Комитета в 2024 году увеличилась на 73,7% и составила 4 409 561,8 тыс. руб. за счет увеличения доходов будущих периодов от предоставления межбюджетных трансфертов на очередные финансовые периоды. Кредиторская задолженность составила 40,8 тыс. рублей. Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности на 01.01.2025 отсутствуют.

3. В 2024 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» завершено строительство 2 объектов (х. Красный Мелиоратор и р.п. Октябрьский) и не завершено строительство 6 объектов. По информации Комитета планируемая дата ввода в эксплуатацию 31.03.2025 года.

4. В 2024 году 4 муниципальными образованиями не реализованы мероприятия по Программе энергосбережения, расходы составили 48 634,3 тыс. руб., или 43,4% к бюджетным назначениям.

5. В рамках реализации Программы благоустройства администрацией Городищенского муниципального района не осуществлено благоустройство общественной территории.

6. В ходе проверки Комитетом представлено 9 отчетов о достижении значений результатов использования субсидии муниципальными образованиями с недостоверной информацией, которые были скорректированы в ходе проверки.

7. В ГИИС «Электронный бюджет» размещена не достоверная информация о достижении показателя и мероприятия РП «Организация водоснабжения населения».

8. В рамках РП «Формирование комфортной городской среды» предусмотрена реализация мероприятия с участием средств областного бюджета, для которого установлена единица измерения «Условная единица», что не позволяет дать оценку выполнения мероприятия.

На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата Волгоградской области рекомендует комитету жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области:

1. Совместно с администрациями Быковского городского поселения Быковского муниципального района, Калачевского муниципального района, городского поселения г.Котово Котовского муниципального района, Нижнечирского сельского поселения Суровикинского муниципального района, Ольховского муниципального района, Старополтавского муниципального района принять меры к завершению строительства и вводу в эксплуатацию 6 объектов, реализуемых в рамках подпрограммы «Чистая вода».

2. Совместно с администрациями Котельниковского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского муниципальных районов принять меры к завершению строительства и вводу в эксплуатацию объектов, реализуемых в рамках Программы энергосбережения.

3. Совместно с администрацией Городищенского муниципального района принять меры к завершению благоустройства общественной территории.

4. В ГИИС «Электронный бюджет» единицу измерения мероприятия «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (за счет средств областного бюджета)» установить «Единица» в соответствии с аналогичным мероприятием с привлеченными средствами федерального бюджета.

5. Принять меры по недопущению принятия отчетности муниципальных образований с недостоверной информацией.

Показатели ГП «Формирование современной городской среды Волгоградской области»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
		план	факт
Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	Процент	58	X
Индекс качества городской среды	Балл	199	X
Качество городской среды	Процент	25	X
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	Единица	11	11
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	Процент	30	32,27
Количество городов с благоприятной городской средой	Единица	11	X
Количество обучающих семинаров по вопросам цифровизации городского хозяйства проекта "Умный город"	Единица	3	3
Количество обучающих семинаров по вопросам благоустройства общественных территорий для муниципальных образований	Единица	6	6
Количество благоустроенных общественных территорий муниципальных образований Волгоградской области	Единица	619	619
Количество благоустроенных дворовых территорий муниципальных образований Волгоградской области	Единица	2 162	2 162
Площадь общественных территорий, на которых проведены мероприятия по содержанию объектов благоустройства	Гектар	2 589	2 589

Показатели ГП «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области»

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
		план	факт
Снижение задолженности предприятий и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства	Единица	3	3
Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Единица	89,51	X
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки	Единица	23	24
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод	Кубический километр	0,019	X

Главный инспектор

Д.С. Назаров